

Salvador, 14 de setembro de 2023.

À Presidência da LBCC
Att. Dr. Aristides Maltez

REF: ROTEIRO DAS ATIVIDADES PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA E ONCOHEMATOLOGIA.

Prezado Senhor,

Encaminho roteiro das próximas etapas para implantação do Centro de Oncologia Clínica e Oncohematologia..

SERVIÇO	RESPONSÁVEL	PRAZO	Data
Emitida Análise de Orientação Prévia – AOP,			12/12/2022
Entrada na DIVISA e SEDUR			21/09/2023
Entrada nos órgãos COELBA, EMBASA, Corpo de Bombeiros			02/10/2023
Entrega final dos projetos complementares			09/10/2023
Início da planilha orçamentária			10/10/2023
Finalização da planilha orçamentária			24/10/2023
Entrega documentação às construtoras para orçamento			25/10/2023
Assinatura contrato de construção (1ª etapa)			14/11/2023
1ª Etapa de construção: Terraplanagem, Contenção e Fundação		180 dias	04/12/2023
2ª Etapa de construção Edificação		1 ano e meio	05/06/2025
Montagem		60 dias	05/08/2025

Estimamos que a aprovação nos referidos órgãos dure em torno de 3 meses, correspondendo ao final de janeiro no cronograma. É possível que seja necessário algum ajuste nos projetos e, conseqüentemente, nos custos.



Arqª Mª Amélia Záu
CAU-BA A27.377-5
Serviço de Arquitetura e Projetos
Depto. de Infraestrutura - HAM

Arq. Mª Amélia Záu / Arq. Karina Cerqueira
Serviço de Arquitetura e Projetos do HAM
Departamento de Infraestrutura